

給水工事検査チェックリスト (記入し必ず完了届に添付)

受付番号	令和 年度 第 号	申請書種類	新設・変更・仮設
申請者住所		水栓番号	
申請者氏名		メーター器	mm 器
設置場所		口径変更	無・(mm～ mm)
		受水槽	有・無・未設置願
施工業者		建物	一般・アパート・会社
主任技術者		検査執行者	水道課
工事完了日	令和 年 月 日	立会人	水道課
検査日	令和 年 月 日	立会人	
検査内容	1	申請書類、写真どおりに現地が施工されているか図面と照合して確認する。	良 ・ 否
	2	水道本管、給水管、仕切弁は図面どおりか	良 ・ 否
	3	舗装復旧が復旧基準どおりか (面積、摺り付け高低、表面凹凸等の確認)	良・否・無
	4	メーター器が官民境1.5m以内か	良 ・ 否
	5	メーター器の位置、方向は申請書と同じか (ボックス、仕切弁の設置は適正か確認)	良 ・ 否
	6	メーター器の水栓番号、口径が一致するか	良 ・ 否
	7	メーターボックス内の配管が適正か (メーター器取換に支障が無い確認)	良 ・ 否
	8	ロケーティングワイヤーがあるか	良 ・ 否
	9	宅地内配管は図面どおりか	良 ・ 否
	10	受水槽の規格、容量、位置等は正しいか	良・否・無
	11	蛇口から出水しメーター器通水確認	良 ・ 否
	12	メーター器パイロットの確認(漏水有無)	良 ・ 否
	13		良 ・ 否
	14		良 ・ 否
	15		良 ・ 否
変更理由 (簡潔に)			
検査結果	合 格 ・ 不 合 格 ・ 一 部 手 直 し		
指摘事項	令和 年 月 日	現場再検査・・・確認する。(良・否)	
	令和 年 月 日	写真提出・・・確認する。(良・否)	
	令和 年 月 日	書類提出・・・確認する。(良・否)	
	その他指摘内容		

※施工業者と事前に日程調整する。当日出発前に電話確認すれば確実。

※事前に給水申請書、完了届、給水届を内容確認しチェックリストを用意する。

※当日持ち物 給水申請書、完了届、給水届、チェックリスト(控)、筆記用具、メガネ