静岡県菊川市 個別施設計画（橋梁）

【計画期間】令和6年～令和15年（10年間）

【対策の優先順位の考え方】診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定＞診断Ⅱ判定
※診断Ⅳについては直ちに対策を行い、診断Ⅲについては点検実施から５年以内に対策を行うものとする。診断Ⅱについては重要度（利用性、被害波及性、アセットマネジメントなど）を考慮し、計画を策定。

橋梁番号	施設名	路線		架設年度	橋長（m）	径間数	幅員（m）	管理者名	行政区域		点検計画										点検記録		修繕計画																対策内容	対策費用（百万円）
	道路橋名	路線名	道路種別 ・高速自動車国道 ・一般国道(指定区間) ・一般国道(指定区間外) ・都道府県道 ・市町村道						都道府県名	市区町村名	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	点検実施年度 ・R1年度 ・R2年度 ・R3年度 ・R4年度 ・R5年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15		
1035	東38号線1号橋	市道東38号線	市町村道	不明	9.7	1	3.4	菊川市	静岡県	菊川市			○					○			R3年度	Ⅲ	◎					○										塗り替え塗装工	
409	水神橋	市道潮海寺吉沢線	市町村道	1975	49.8	2	6.2	菊川市	静岡県	菊川市		○					○				R2年度	Ⅱ	◎															塗り替え塗装工等の老朽化対策	
179	造道橋	市道稲荷部上高田線	市町村道	1970	25.3	1	5.1	菊川市	静岡県	菊川市				○					○		R4年度	Ⅱ				◎												塗り替え塗装工、断面修復等の老朽化対策	
1217	下一丁田橋	市道前岡東谷線	市町村道	1969	21.3	1	4.3	菊川市	静岡県	菊川市		○					○				R2年度	Ⅱ	◎															塗り替え塗装工等の老朽化対策	
479	中島橋	市道大平本線	市町村道	1973	23.4	1	4.6	菊川市	静岡県	菊川市		○					○				R2年度	Ⅱ	◎															塗り替え塗装工等の老朽化対策	
173	須崎橋	市道稲荷部8号線	市町村道	1968	29.3	2	3.6	菊川市	静岡県	菊川市		○					○				R2年度	Ⅱ	◎															断面修復等の老朽化対策	
177	井頭橋	市道稲荷部11号線	市町村道	1967	29.3	2	3.6	菊川市	静岡県	菊川市		○					○				R2年度	Ⅱ	◎															塗り替え塗装工、断面修復等の老朽化対策	
175	松の本橋	市道稲荷部10号線	市町村道	1968	29.2	2	3.6	菊川市	静岡県	菊川市		○					○				R2年度	Ⅱ	◎															断面修復等の老朽化対策	
1215	源助橋	市道南38号線	市町村道	1968	23.6	2	4.3	菊川市	静岡県	菊川市		○					○				R2年度	Ⅲa	◎				○											塗り替え塗装工、断面修復等の老朽化対策	
2	山中橋	市道馬頭山中線	市町村道	1968	16.9	1	1.7	菊川市	静岡県	菊川市				○					○		R4年度	Ⅱ	◎															塗り替え塗装工、床版取替え工等の老朽化対策	
400	向田橋	市道左池田線	市町村道	1975	8.7	1	3.0	菊川市	静岡県	菊川市				○					○		R4年度	Ⅱ	◎															塗り替え塗装工等の老朽化対策	
486	菊川橋	市道半済小出線	市町村道	1955	60.0	5	6.0	菊川市	静岡県	菊川市		○					○				R2年度	Ⅲb		◎		○	○											支承の取替え、断面修復等の老朽化対策、橋面舗装工	
542	耳川橋歩道橋	市道内田加茂線	市町村道	1986	39.5	1	2.7	菊川市	静岡県	菊川市		○					○				R2年度	Ⅲa				◎	○	○										橋面防水工、塗替塗装工、舗装打換工	
1012	法華寺橋	市道西6号線	市町村道	1970	39.0	2	3.8	菊川市	静岡県	菊川市		○					○				R2年度	Ⅲa			◎	◎		○										塗り替え塗装工、断面修復等の老朽化対策	
66	雨垂牛渕原線1号橋	市道雨垂牛渕原線	市町村道	不明	6.0	1	2.7	菊川市	静岡県	菊川市			○					○			R3年度	Ⅲ				◎	○	○	○									洗堀防止工、断面修復等の老朽化対策	
575	山崎3号線1号橋	市道山崎3号線	市町村道	2014	8.0	1	13.2	菊川市	静岡県	菊川市			○					○			R3年度	Ⅲa					◎	◎	○									塗り替え塗装工、伸縮装置取替等の老朽化対策	
1077	谷欠橋	市道東84号線	市町村道	1956	9.5	1	6.1	菊川市	静岡県	菊川市			○					○			R3年度	Ⅲ					◎			○								橋面工事（舗装打替え等）、断面修復等の老朽化対策	
1213	道西橋	市道南34号線	市町村道	1968	32.8	2	5.2	菊川市	静岡県	菊川市		○					○				R2年度	Ⅲa	◎		○													塗装塗替え工、橋面防水工、ひび割れ注入工、断面修復工、縮装置取替工、排水装置取替、RC縁端拡幅等の老朽化対策	
1086	東52号線3号橋	市道東52号線	市町村道	不明	5.4	1	5.7	菊川市	静岡県	菊川市			○					○			R3年度	Ⅲ				◎	○	○										断面修復、伸縮装置取替等の老朽化対策	

◎･･･補修設計予定　　○･･･補修工事、点検予定